

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР С_20x50
(Готовое решение №14)

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ"			ЗАКАЗЧИК	
Исполнитель: Петренко Фёдор			Контактное лицо:	
Тел.: +7 937 572 24 05 8 800-555-42-65 доб. 107			Тел.:	
Email: info@tentmax.ru			Email:	
Тип ангара	Назначение	Исполнение	Покрытие крыши/стен	Материал каркаса
С	Производство	теплый	сэндвич/сэндвич	Сталь 3сп (С245)
Ширина (м)	Длина (м)	Высота стены (м)	Высота по коньку (м)	Укрываемая площадь (м²)
20	50	6	10.1	1000
№	Наим-ние	Тех.хар.	Техническое описание	
1	Металлокаркас	Сталь 3сп(С245)	Металл - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов. Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование	
2	Крыша и Стены- сэндвич панель (характеристики материала указываются в спецификации к договору)			
3	Доп. оборудование	Торцевые распашные ворота 4x4,5 м. с дверью 2,1x0,9 - 1 шт. м. Вент. клапана - 4 шт.		
Минимальный срок эксплуатации 15 лет			Ангар рассчитан: III снеговой и II ветровой район Ангар монтируется: на подготовленное фундаментное основание заказчиком. Схема опор и нагрузок на фундамент разрабатывается компанией TENTMAX и предоставляется после заключения договора на поставку Преимущества данного ангара: ✓ Сжатые сроки реализации ✓ Неоднократный монтаж/демонтаж Облегченный фундамент Светопропускаемость ткани ПВХ 80%	
Сроки выполнения работ			Условия оплаты	
Изготовление ангара	30 раб.дней	1 платеж от стоим. дог-ра	70%	
Монтажные работы	30 раб.дней	2 платеж от стоим. дог-ра	25% (гот. к отгрузке)	
Период действия КП	30 кал.дня	3 платеж от стоим. дог-ра	5% (акт о приемке)	
Наименование продукции / работ			Стоимость (с уч. НДС 20%), руб.	
Изготовление ангара			10 312 200,00	
Доставка			Зависит от пункта назначения	
Монтаж ангара			По желанию заказчика	
Общая стоимость договора с НДС			10 312 200,00	

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович

(подпись)